

مشروع جامع الضباط

الدمام - إسكان الدمام الشمالي

13.90%

نسبة الإنجاز الحالية حتى (10 / 30)

38	عدد المواقع	5194	إجمالي مساحة المشروع (الأرض)
9	عدد دورات المياه	1352.25	إجمالي مساحة المشروع (المباني)
2	عدد المحلات الوقفية	850.00	إجمالي عدد المصلين التقريبي

مدة المشروع
12 شهر

تاريخ نهاية المشروع المتوقعة
2026 / 6 / 10 م

تاريخ بداية المشروع
2025 / 6 / 15 م



- 1- تم الانتهاء من عزل القواعد والرقاب لكامل المشروع
- 2- تم الانتهاء من الدفان حول القواعد والرقاب لكامل المشروع
- 3- تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية للميدات لكامل المشروع
- 4- تم الانتهاء من نجارة الميمنة للجامع

الأعمال التي
تم الإنتهاء
منها



مكونات المشروع

- مبنى الجامع ومرافقه
- سكن للإمام
- سكن للمؤذن
- مرافق خضراء
- مواقف سيارات
- محلات تجارية وقفية

الأعمال الجاري تنفيذها

- 1- الانتهاء من خرسانة الميمنة للجامع
- 2- الانتهاء من خرسانة الميمنة لسكن الامام والمؤذن
- 3- الانتهاء من خرسانة الميمنة للمحلات
- 4- عزل كامل ميدان المشروع

موقع المشروع



رابط البث
المباشر للمشروع

اضغط
هنا