

جامع الضباط

الدمام - إسكان الدمام الشمالي

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(12 / 30)



تقرير سير الأعمال لشهر (ديسمبر) لعام (2025م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	5194 م ²	عدد المواقف	38
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	1352.25 م ²	عدد دروات المياه	9
إجمالي عدد المصلين التقريبي	850.00	عدد المحلات الوقفية	2

مدة المشروع

12 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 6 / 10م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 15م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / ديسمبر)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى الجامع ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الاعمال

مراجعة المخططات مراجعة التصميمات طلب عروض السعر ترسية المشروع التعاقد مع المقاول التعاقد مع المكتب الهندسي إصدار التراخيص أعمال العظم أعمال التشطيب أعمال التأثيث أعمال الخدمات الفحص والتسليم

يحدث الآن

أعمال العظم

أعمال الحفر والإحلال الخرسانة العادية الخرسانة القواعد أعمال رقاب الأعمدة أعمال الميدات أعمال العزل أعمال الردم صبة نظافة الأرضية أعمدة الأعمدة أعمال المبانى الجسور الأسقف

يحدث الآن

- 01 تم الانتهاء من حجارة ونجارة وخرسانة اعمدة المستوى الاول للمسجد.
- 02 أعمال حجارة ونجارة الكمرة الرابطة للمسجد.
- 03 صب ارضية السكون والمداخل.
- 04 نجارة وحجارة سقف مستوى الخدمات بالمسجد.



- 01 حجارة ونجارة اعمدة السكون.
- 02 حجارة ونجارة اعمدة المستوى الثاني للمسجد.
- 03 صب اسقف الخدمات ومصلى النساء.
- 04 صب المستوى الاول من المئذنة.



الموقع
الجغرافي
للمشروع



رابط البث
المباشر
للمشروع

اضغط هنا