

مشروع مسجد الأتباء

25.32%

نسبة الإنجاز الحالية حتى (10 / 30)

الدمام - إسكان الدمام الجنوبي

31	عدد المواقف	3776.6	إجمالي مساحة المشروع (الأرض)
6	عدد دورات المياه	908.00	إجمالي مساحة المشروع (المباني)
2	عدد المحلات الوقفية	390.00	إجمالي عدد المصلين التقريبي

مدة المشروع
14 شهر

تاريخ نهاية المشروع المتوقعة
2026 / 8 / 22 م

تاريخ بداية المشروع
2025 / 6 / 28 م



- 1- تم صب البلاطة الأرضية لمصلى الرجال
- 2- تم الانتهاء من الدفان حول القواعد والرقاب لسكن الإمام والمؤذن
- 3- تم الانتهاء من الخرسانة العادية للميدة لسكن الإمام والمؤذن
- 4- تم الانتهاء من الميدة لسكن الإمام والمؤذن

الأعمال التي
تم الإنتهاء
منها



مكونات المشروع

- ◀ مبنى الجامع ومرافقه
- ◀ سكن للإمام
- ◀ سكن للمؤذن
- ◀ مرافق خضراء
- ◀ مواقف سيارات
- ◀ محلات تجارية وقفية

الأعمال الجاري تنفيذها

- 1- الانتهاء من تمديدات السباكة والكهرباء أسفل أرضية المسجد كاملاً وصب البلاطة الأرضية لمصلى النساء ودورات المياه.
- 2- الانتهاء من أعمدة المسجد مستوى الطابق الأرضي
- 3- الدفان حول ميدة سكن الإمام والمؤذن
- 4- الانتهاء من خرسانة البلاطة الأرضية للمحلات

موقع المشروع



رابط البث
المباشر للمشروع

اضغط
هنا