

جامع الضاحية

الدمام - بحي الضاحية

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(11/30)



تقرير سير الأعمال لشهر (نوفمبر) لعام (2025م)

| | | | |
|----|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 18 | عدد المواقف | 2928 م ² | إجمالي مساحة المشروع (الأرض) |
| 8 | عدد دروات المياه | 1334 م ² | إجمالي مساحة المشروع (المباني) |
| 4 | عدد المحلات الوقفية | 500.00 | إجمالي عدد المصليين التقريري |

مدة المشروع
14 شهرًا



تاريخ نهاية المشروع
2026 / 8 / 12 م



تاريخ بداية المشروع
2025 / 6 / 18 م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / نوفمبر)



مكونات المشروع



- ☑ مبنى الجامع ومرافقه
- ☑ سكن للإمام
- ☑ سكن للمؤذن
- ☑ مراافق خضراء
- ☑ مواقف سيارات
- ☑ محلات تجارية وقفية

أعمال العظم

- الأعمال التي تم الإنتهاء من الددادة و النجارة للبشرة لمبني الجامع**
- 01 الإنتهاء من صب اعمدة السدى
 - 02 الإنتهاء منها
 - 03 البدء في أعمال المباني لفي الـ 30 يوم
 - 04 صب خرسانة الأعتاب والأكتاف في الطابق الأرضي للسكن الأول



04



03



02



01

- صب الخرسانة المسماكة برقاب الدوائر والميادة للجامع**
- 01 الأعمال الجاري تنفيذها خلال
 - 02 الشهرين الحالي
 - 03 الانتهاء من اعمال المباني للطابق الأرضي داخل المبني السكني
 - 04 الانتهاء من البلاطة الأرضية للمرة الثالثة
 - 05 صب الأعتاب والأكتاف في الطابق الأرضي للسكن الثاني (الـ 30 يوم القادمة)



04



03



02



01



الموقع
الغرافي
للمشروع



رابط البث
المباشر
للمشروع

اضغط هنا