

جامع الضباط

الدمام - إسكان الدمام الشمالي

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(07 / 30)



تقرير سير الأعمال لشهر (يوليو) لعام (2026م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	5194 م ²	عدد المواقف	38
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	1352.25 م ²	عدد دروات المياه	9
إجمالي عدد المصلين التقريبي	850.00	عدد المحلات الوقفية	2

مدة المشروع

12 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 6 / 10م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 15م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / يوليو)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى الجامع ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الاعمال

مراجعة المخططات مراجعة التصميمات طلب عروض السعر ترسية المشروع التعاقد مع المقاول التعاقد مع المكتب الهندسي إصدار التراخيص أعمال العظم أعمال التشطيب أعمال التأثيث أعمال الخدمات الفحص والتسليم

يحدث الآن

أعمال العظم


أعمال الحفر والإحلال الخرسانة العادية الخرسانة القواعد رقاب الأعمدة أعمال الميدات أعمال العزل أعمال الردم صبة نظافة الأرضية الأعمدة الجسور الأسقف المباني

يحدث الآن

- الأعمال التي تم الإنهاء منها خلال الـ 30 يوم الماضية**
- 01 أعمال نجارة والكتروميكانيا صب خرسانة جدران المستوى الثاني فوق الأرض للمئذنة.
 - 02 أعمال الكتروميكانيا صب خرسانة سقف الطابق الأول في الفل.
 - 03 فك تدييمات سقف مصلى الرجال في الجامع.



- الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 31 يوم القادمة)**
- 01
 - 02
 - 03
 - 04



الموقع الجغرافي للمشروع



رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا